



グリーンセンター建設に向けて

～グリーンセンターは、皆さんの日常生活に欠くことのできない施設です～

新たなグリーンセンターの建設は、木津川市にとって、一日も早く解決しなければならない、たいへん重要かつ緊急の懸案事項です。敷地造成工事は、平成25年9月に発注してから約一年が経過し、切土・盛土等を中心に工事が本格化しています。今月号では、本工事の概要とこれまでの経過について、改めてお伝えします。

【敷地造成工事の概要と経過】

- 場 所 鹿背山川向地内です。敷地面積約5ヘクタールのうち、約3.5ヘクタールを造成します。
- 工 期 約1年6か月を予定しています。
完成目標は、平成27年3月末です。
- 内 容 敷地造成工事の主な内容は、次のとおりです。

1 廃棄物対策工事

建設地の一部は、以前、ごみ焼却設があったことから、平成24年度に調査をおこないました。周辺環境への影響はありませんが、グリーンセンター建設により、影響が懸念される焼却灰等の撤去が、平成26年5月に終わりました。

2 造成工事

建設地は、ほとんどが山林であることから、伐木、切土・盛土をおこない、新たなグリーンセンターが建設できる平坦地（約1.6ヘクタール）を整備します。なお、残った土は場外へ処分するほか、他の公共事業に活用を図ります。

3 擁壁工事

新たなグリーンセンターが建設できる平坦地は、敷地の前面にある府道より高低差があることから、土留めとなる擁壁を築造します。

4 雨水対策工事

敷地に降った雨水を排水するための排水管を整備します。

(工程) 敷地造成工事の主な工程は、表のとおり予定しています。

	平成25年			平成26年												平成27年		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備工事																		
廃棄物対策工事																		
造成工事																		
擁壁工事																		
雨水対策工事																		
道路施設工事																		

グリーンセンター整備にあたり、地元の皆さんをはじめ市民の皆さん、一人ひとりのご理解とご協力をよろしくお願いします。




グリーンセンター敷地造成工事 位置図



木津川対岸の国道163号から見た現場状況(着手前)



木津川対岸の国道163号から見た現場状況(平成26年9月)



工事期間中の濁水対策の沈砂池が完成しました。(平成26年7月)



敷地前面にある府道沿いの擁壁が完成しました。(平成26年8月)