



環境の森センター・きづがわ建設に向けて

～“環境の森センター・きづがわ”は、皆さんの日常生活に欠くことのできない施設です～

市では、市民生活に不可欠な新たなごみ焼却施設“環境の森センター・きづがわ”(鹿背山地内)の早期稼働に向けて、取組を進めています。

本市の燃やすごみは、本市と精華町で構成する相楽郡西部塵埃処理組合の打越台環境センター(精華町内)で処分していますが、打越台環境センターは稼働後、本

年4月で37年目です。施設の老朽化が進み、緊急停止の可能性が高まっています。

このような状況の下、打越台環境センターに代わる“環境の森センター・きづがわ”の施設(プラント・建築物)建設工事にいよいよ着手します。

【“環境の森センター・きづがわ”建設に向けたこれまでの主な取り組み】

“環境の森センター・きづがわ”の整備に向けた主な経過は次のとおりです。これまで、各種調査や敷地造成工事など、地元の皆さんをはじめ、市民の皆さんのご理解とご協力いただき、ありがとうございました。今後、施設の建

設にあたり、施設性能の確保と安全に留意した上で、一日も早い稼働を目指して工事を進めますので、引き続き、よろしくお願ひします。

・平成20年度	クリーンセンター建設設計画(建設方針、候補地)の策定	市民説明会(生活環境影響調査結果)
・平成21年度	クリーンセンター建設予定地を鹿背山川向地内に決定	都市計画決定 用地取得
・平成22年度	市民説明会(クリーンセンター建設設計画) 測量調査(現況測量、地質調査) 施設整備に係る基本計画の策定	市民説明会(敷地造成工事) 敷地造成工事に着手
・平成23年度	生活環境影響調査(秋・冬調査)	施設整備事業者の選定
・平成24年度	生活環境影響調査(春・夏調査、とりまとめ) 施設整備に係る基本設計	施設の名称を“環境の森センター・きづがわ”に決定 敷地造成工事の完成 施設整備に係る実施設計

【“環境の森センター・きづがわ”施設建設スケジュール】

施設整備の工事期間は、スケジュール表のとおり施設の試運転や性能を確認する期間を含み約2年半の予定です。

平成28年度に取り組む主な工事内容は、燃やすごみを一時的に貯留するためのごみピット(地下部分)及び基礎部分の整備を予定しています。また、焼却設備などのプラント機器につきましても、順次、工場で製作します。

工事の状況などは、今後も広報・ホームページでお伝えします。

“環境の森センター・きづがわ”の早期稼働に向けて、地元の皆さんをはじめ、市民の皆さん一人ひとりのご理解とご協力をよろしくお願ひします。

	平成28年度 (H28.4～H29.3)	平成29年度 (H29.4～H30.3)	平成30年度 (H30.4～)
建築工事	ごみピット プラットホーム、基礎	地上階(1階～5階)	H30.9末予定▼ 外壁、屋根 外構、植栽
プラント工事	プラント機器を工場で製作 焼却・ボイラ設備据付 排ガス設備据付 発電設備据付 電気計装設備据付		試運転 性能確認 供用開始

クリーンセンター建設推進室(まち美化推進課内) ☎ 75-1226 Fax72-3900 ✉ : clean-center@city.kizugawa.lg.jp