



クリーンセンター建設に向けて

～クリーンセンターは、皆さんの日常生活に欠くことのできない施設です～

新たなクリーンセンター(鹿背山川向地内)の建設は、木津川市にとって、一日も早く解決しなければならない、たいへん重要かつ緊急の懸案事項です。平成28年度中の施設稼働をめざして、取り組みを進めています。

クリーンセンターの敷地造成工事について、昨年11月下旬から現場作業に着手しました。

今月号では、昨年末の工事の様子と2月に予定している主な工事内容について、お伝えします。

【昨年末の工事現場】

○11月下旬から、次の作業をおこないました。

- ・埋設廃棄物を撤去するため、敷地内の一部で草刈・伐木をしました。
- ・防塵、防音および通行車両等の安全を確保するため、工事現場と府道との間に仮囲いを設置しました。



【2月に予定している主な工事】

今回の敷地内には、以前、ごみ焼却施設がありました。このため、敷地の一部に当時の焼却灰などの廃棄物が埋設されている箇所があります。現状では問題はありませんが、敷地造成工事により周辺環境に影響が出ないように、土地の造成に先立ち、平成24年度におこないました調査結果に基づいて、念のため、廃棄物の撤去を平成26年4月頃に終了するよう取り組む予定です。

廃棄物を市外の最終処分場へ運搬するダンプには、荷台の廃棄物に覆いを掛けて、飛散防止対策を講じるとともに、安全運転に気を付けておこないます。

【敷地造成工事の全体工程】

敷地造成工事の全体工程は、現在、次のとおり予定しています。敷地の地質状況や天候などにより、工程に変更が生じる場合がありますが、平成27年3月末の完成をめざして、工事を進めます。

また、敷地造成工事の様子をお知らせするため、工事請負者によるホームページ(URL <http://kizugawacc.sakura.ne.jp>)を開設しています。

	平成25年			平成26年												平成27年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工(仮囲い等)	■	■	■															
雨水放流施設工				■	■	■	■											
廃棄物対策工				■	■	■	■											
沈砂池等一次防災工							■	■	■	■	■	■	■	■	■			
造成工(残土処分等含む)							■	■	■	■	■	■	■	■	■			
擁壁工							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
雨水排水工、植栽工																■	■	■
敷地内道路施設工																		■

工事期間中、皆さんに何かとご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力くださるよう、よろしくお願いします。

クリーンセンター整備にあたり、地元の皆さんをはじめ市民の皆さん、一人ひとりのご理解とご協力をよろしくお願いします。

問合せ クリーンセンター建設推進室 ☎75-1226 Fax72-3900

E-mail: clean-center@city.kizugawa.lg.jp