

平成21年度建設課 執行目標進捗状況

平成21年10月31日現在

執行目標テーマ	執行目標とする内容	目標指標	進捗状況		今後の取組
7 (3) 新たな行政経営の展開と財政基盤の強化	時間外勤務の削減	今年度においても昨年度と同様に限られた職員で効率よく業務を処理するために、計画的に業務、工事を発注するようにして、時間外勤務を極力少なくするように努力する。事業量が増大する一方であり、数値目標としては、昨年度の数値（15 h/人）を上回らないようにする。 また、ある職員に勤務量が偏ることなく平準化を図る。	△	既に超過している。	現状体制では、困難である。
7 (1) 道路交通ネットワークの整備・充実 3 (1) 安心・安全、快適なまちづくり	道路及び河川改良事業の推進 道路新設改良事業及び河川新設改良事業における平成21年度内完成を目指す。	道路新設改良事業 ① 市道2-15号線道路改良工事 ② 綾杉北河原線道路整備工事 ③ 小寺五丁目線道路改良工事 ④ 奈良阪川上線道路整備工事 ⑤ 新庁舎周辺街路拡幅整備工事 ⑥ 木津東西線整備測量設計委託業務	○	10%以内である。12月発注 平成21年9月、工事完了	引き続き進める。 引き続き進める。 引き続き進める。 引き続き進める。 引き続き進める。

凡例 ○⇒達成済 ◯⇒達成見込（一部実施し、達成する見込みがある場合） △⇒未実施（未達成になる場合を含む）

平成21年度建設課 執行目標進捗状況

平成21年10月31日現在

執行目標テーマ	執行目標とする内容	目標指標	進捗状況	今後の取組
		河川新設改良事業 ① 準用河川井関川改修工事(第7工区) 以上、工事6件、業務1件について、年度内完成を目指す。	○ 10%以内である。12月発注	引き続き進める。
		道路新設改良事業(補正対応) ① パークアンドバスライド仮設駐車場整備工事	○ 10%以内である。12月発注	引き続き進める。
		② 市道久保川南線糠田橋耐震補強工事	○ 10%以内である。1月発注	引き続き進める。
		③ 木津駅東地区整備に伴う測量・地質調査業務2件	○ 20%以内である。10月発注済み	引き続き進める。
		④ 小川流域雨水排水整備基本構想策定業務	○ 20%以内である。10月発注済み	引き続き進める。
		河川新設改良事業(補正対応) ① 市坂地内水路改修工事	○ 10%以内である。設計中	引き続き進める。
		② 準用河川東光寺谷川修繕工事	○ 10%以内である。11月発注	引き続き進める。

凡例 ◎⇒達成済 ○⇒達成見込(一部実施し、達成する見込みがある場合) △⇒未実施(未達成になる場合を含む)