

平成23年度建設部木津駅前整備事務所執行目標中期進捗表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	進捗 状況	達成済の結果	年度内の達成に向けた計画
1	<p>木津駅前区画整理事業にかか る工事関係</p> <p>今年度事業完了に向け、残小工 事及び維持補修等の工事を実施。 道路、公園等の公共施設を関係機 関等へ引き継ぐ。</p>	<p>事業地区内5街区の整備他 5街区・暫定駐車場他整備 A=1,800㎡他 舗装工・フェンス設置他 事業地区内道路他の維持補修工事</p>	○	<p>主な工事については既に発注済で ある。</p>	<p>年度内完成に向けて取り組んでいく。</p>
2	<p>木津駅前区画整理事業にかか る業務及び事務手続 き関係</p> <p>事業計画変更図書作成、換地計画 書等の作成 字界変更案(新町名設定) 換地処分に係る図書作成及び測量 等の実施並びに関係機関等との協 議、調整を実施。 平成23年度末に換地処分を行う。</p>	<p>区画整理後の地区界、公共用地、 街区、画地等の整形後の面積を確 定するために、地区内の測量や杭 等の打設並びに宅地と公共用地の 面積の検証、集計、データの解析 結果等を図書作成に反映させる。</p>	○	<p>関係する業務も委託済みであり、 順次事務手続を進めている。</p>	<p>平成23年度末の換地処分を目指して引き続 き取り組んでいく。</p>

※進捗状況の欄は、既に達成済の場合は◎、年度内に達成する見込の場合は○、年度内に達成できない場合は△を記入すること。