

■平成28年度執行目標（達成状況） 建設部

部局	課・室	番号	執行目標項目	執行目標の内容	達成状況	主な成果・課題・今後の方向性等	項目 (単位)	根拠計画等	H28年度 実績値	H28年度 目標値
建設部	指導検査課	1	木津川右岸宇治木津線道路新設の促進について	昨年度までの国への強い要望等の結果、国により概略ルート・構造の検討調査が実施されており、今後これらの結果に基づいて「詳細ルート・構造の検討」に進めていただけるよう、関係市町の必要性を訴えるとともに、引き続き、協議会による要望活動を強化・継続していくものとする。	概ね達成	これまでの要望活動や取り組みの結果、国土交通省（近畿地方整備局）において、計画段階評価の委員会が開催された。それに伴い、関係三市町を対象にした住民アンケートを実施するなど、事業化へ向け大きく前進した年であった。今後も引き続き、協議会による要望活動を強化・継続して行っていくものとする。	要望実施件数（件）		4	2
建設部	指導検査課	2	適正な入札・契約の執行について	本市が発注する工事、コンサル業務、物品・役務等の入札や契約を適正に執行していくために、発注過程におけるチェック体制のさらなる改善・強化を行っていく。	概ね達成	目標としていた、起工段階から契約締結までの各過程における複数の職員によるチェックの実施体制を整えることができた。				
建設部	建設課	1	年度内における適切な事業執行を目指す	年度内の事業につきまして、より積極的に関係者との協議を行い適切な年度内完了を目指す。 (道路新設改良工事「①木津川台駅前整備工事」「②市道加2-15号線道路改良工事」「③木津山田川線内垣外地内歩道拡幅工事」「④市道木27号木津中ノ川線水路改修工事」「⑤木津山田川線道路案内看板改修工事」、⑥西垣外加茂線道路改良工事、⑦内垣外内田山線ほか1線道路改良工事、⑧木津中ノ川線道路改良工事、⑨木津内田山線道路改良工事、⑩南河原川改修工事、以上10件)	一部未達成・成果小	①②③⑥⑧については工事完了。 その他の事業については、引き続き、関係機関、地権者及び占用者等との協議や調整を行う必要がある。	工事完了件数（件）		5	10
建設部	まちづくり事業推進室	1	国道及び府道等の新設改良事業の整備促進	国道及び府道、河川の新設・改良にかかる関係機関や地元住民等との連絡調整により、今年度事業計画に基づき遂行することを目指す。また、下記事項については関係機関（国・府）と十分連携を図り、早期完成を目指し事業に取り組む。 ・国関連：国道163号木津東バイパス事業及び国道24号歩道整備事業の早期完成。赤田川樋門の早期完成。 ・府関連：東中央線事業の早期完成。赤田川及び大井手川改修事業の早期完成。	概ね達成	国施工の木津東バイパスについては、国や関係者等との協議を重ね、平成28年度着工された。奈良道交差点改良の地権者等交渉については現在進めている。国道24号歩道整備については、用地買収が前向きに進み、平成29年度着工の予定。 府施工の東中央線については、環境対策等の同意を概ね得、工事進捗している。今後も数件の未買収者への交渉にあたり、早期完成に向け努力する。 赤田川樋門については、平成28年12月に完成したため、今後は旧樋門の撤去工事を行う。また、大井手川改修事業については、引き続き取り組む。	協力依頼等交渉案件数（件）		30	30
建設部	施設整備課	1	市営住宅使用料の徴収率向上を目指す	次のような取り組みにより、市営住宅使用料の徴収率向上を目指す ・督促状の送付 ・電話による自主的な納付の呼びかけ ・訪問 ・呼び出し	概ね達成	目標徴収率97%にすることができた。 次年度においても、引き続き市営住宅使用料の徴収率向上を目指す。	市営住宅使用料の現年度徴収率（%）		97	97
建設部	施設整備課	2	各施設所管部署より依頼の営繕事業の適切な執行支援	(総務部) 梅美台4・5・6丁目集会所新築工事 設計業務の完了・工事年度内着手支援 城山台地区集会所新築工事設計業務支援 (健康福祉部) 棚倉児童クラブ・上狛児童クラブ新築工事支援 (教育部) 恭仁小学校耐震補強工事（3工区）、棚倉小学校屋外整備工事、上狛小学校改築工事、幼稚園・小中学校非構造部材耐震化工事、小中学校図書室エアコン設置工事、トイレ洋式化工事・中央体育館屋根等改修工事設計などの執行支援	概ね達成	各支援事業を計画的に執行できた。 棚倉小学校屋外施設等整備及び放課後児童クラブ新築工事において、受注者が主要資材の納入が困難となり、施工期間が概ね1ヶ月遅れたため、平成29年5月上旬の完成見込みとなった。 城山台集会所新築工事設計業務において、設計と条件整理に時間を要し、平成29年6月末完成見込みとなった。				
建設部	管理課	1	木津川市都市公園・緑地施設等市民自主活動支援の推進	木津川市都市公園・緑地施設等市民自主管理活動支援要綱に基づき、地域の団体に自主管理活動を行って頂ける様、啓発活動、募集活動に取り組む。	一部未達成・成果小	今年度は、都市公園1箇所/1団体が増加したが、目標までは達しなかった。 今後も自主管理活動団体の増加に向け、引き続き啓発・周知を行う必要がある。	自主管理活動公園箇所数(箇所)		23	25
建設部	管理課	2	橋梁修繕計画箇所の点検執行	木津川市橋梁長寿命化修繕計画が策定された平成25年に道路法が改正され、平成26年度から平成30年度までの5年間で市が管理する橋梁345橋について、近接目視による点検を実施することとなった。 このことから市管理の橋梁について、計画的に点検を実施し、必要な箇所について早期に修繕を行い、長寿命化を図るものとする。	概ね達成	跨線橋や跨道橋など重要な箇所から進めているため、平成28年度末で約14%と低い進捗となっているが、今後も「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき計画的かつ予防的な点検修繕対策を実施し、維持管理コストの縮減を図るものとする。	橋梁点検実施済数(箇所)		48	46
建設部	都市計画課	1	地区計画道路等の整備に関する基準の見直し	良好な住環境を形成するため、「地区計画道路整備に関する基準」を策定し、地区計画道路の整備促進を図ってきた。 この度、次の理由により地区計画道路整備に関する基準及び関連する狭あい道路整備に関する基準の見直しを行う。 ①当該事業をより適切かつ合理的に実施し、事業の確実性及び信頼性を確保するため。 ②地区計画道路と狭あい道路、それぞれの整備の考え方を明確にするため。	概ね達成	地区計画道路整備に関する基準及び狭あい道路整備に関する基準の見直しを行い、平成28年11月1日から施行した。今後、本基準に基づき事業を実施する。				
建設部	都市計画課	2	木津駅前地区での商業施設建設支援	木津駅前地区での商業施設建設の支援を行う。 ①地耐力調査・埋蔵文化財調査時の駐輪場の移設 ②新設・暫定駐輪場の整備 ③暫定駐車場の整備（現場作業員・区内権利者用駐車場） ④区内権利者等との連絡調整	優秀に達成（困難事項・成果大等）	予定より早期に商業施設の誘致ができ、中心都市拠点として、都市的機能の集積を図ることができた。 H29年2月 商業施設の建設工事完成及び物販店舗部分にスーパーフレスコが開業 H29年3月 サービス店舗部分に関西アーバン銀行木津支店が平成29年6月に開業予定 H29年4月 4月1日から事業者による月極駐車場の開業予定				

■平成28年度執行目標（達成状況） 建設部

部局	課・室	番号	執行目標項目	執行目標の内容	達成状況	主な成果・課題・今後の方向性等	項目 (単位)	根拠計画等	H28年度 実績値	H28年度 目標値
建設部	木津北地区 保全推進室	1	学研木津北地区 の整備計画検討 と里山学校の実 施	学研木津北地区の里地里山保全を推進する。 具体的には、地区保全のために、里道の復旧・整備を進める。「生物多様性木津川市地域 連携保全活動計画」を推進する具体的な整備計画を、昨年実施した環境調査を基に検討す る。また、今年度から市民を対象とした「みもろつく鹿背山里山学校」を年間を通じて実 施し、市民交流を図るとともに、当該地区での里地里山保全事業への誘引を図る。	概ね達成	里道の復旧・整備については、現状の維持に努めたため、道路延進の目標値を達成できな かった。 3月に「生物多様性木津川市地域連携保全活動計画 実施計画」を策定した。 「みもろつく鹿背山里山学校」を年間を通じ実施、定員とおりの16家族・42名に参加 いただけたとともに、一部は里山保全活動団体への誘引を図ることができた。	里地里山の 維持管理へ の参加者数 (人)		4450	4468