

## 施設類型別個別施設計画（第1期）の進捗状況の概要

### 1. 時点修正について

本計画（令和元年8月公表）「Ⅱ 計画策定についての考え方」「4 その他」において、「本計画は常に見直しを行うものとし、逐次、変更がありうるものとし、（中略）なお、継続的な見直しとして、原則年1回（毎年7月頃を目途に）時点修正を行います。」としております。その際に各年4月1日現在を基準日として、目標達成状況についても数値の置き換えを行っています。

### 2. 令和2年4月2日～令和3年4月1日の間に異動のあった公共施設

#### ■ 廃止による削減

類型	個別施設	内容	延床面積 (㎡)
集会施設	小谷下教育集会所	除却	172.3
幼児・児童施設	旧小谷児童館	除却	559.0
公営住宅	南河原団地	空き家解体	69.9
期間中の削減実績			801.2

#### ■ 機能廃止による削減

類型	個別施設	内容	延床面積 (㎡)
幼児・児童施設	旧小谷児童館	区分変更	△559.0
期間中の削減実績			△559.0

#### ■ 更新・対策対象外

類型	個別施設	内容	延床面積 (㎡)
その他施設	旧リサイクル研修ステーション	令和元年度プレハブ倉庫解体（前回計上漏れ）	△81.0
集会施設	城山台八丁目集会所	木津地域地元管理集会所	77.2
期間中の削減実績			△3.8

□新築等による増加

類型	個別施設	内容	延床面積 (㎡)
集会施設	城山台八丁目集会所	開発による帰属	77.2
産業系施設	木津用水施設	長寿命化事業完了による整理	2,518.2
学校	城山台小学校校舎増築 (I 期)	新築	3,016.9
公園	小谷公園	旧小谷児童館跡地整備	21.6
期間中の増加実績			<b>5,633.9</b>

3. 本計画の目標達成状況 (令和3年4月1日現在)

	実績 ①	前年同月値 ②	時点進捗 (①-②)
削減率	2.8%	5.0%	2.2 ポイント減
削減延床面積 (累計)	6,607.0 ㎡	12,002.5 ㎡	<b>5,395.5 ㎡増加</b>

(対象延床面積：238,001.3 ㎡)

(説明)

\*実績欄は、木津川市公共施設等総合管理計画策定 (平成29年3月) 以降に異動 (増減) のあった累計実績値。

\*前年同月値欄は、本計画策定時の公表値。

目標進捗状況の内訳

- 廃止 (除却等) 済 6,980.8 ㎡ (前年同期 6,179.6 ㎡)
- 機能廃止済 4,010.3 ㎡ (前年同期 4,569.3 ㎡)
- 更新・対策対象外 8,236.6 ㎡ (前年同期 8,240.4 ㎡)
- 転用等による増加 ▲1,837.0 ㎡ (前年同期▲1,837.0 ㎡)
- 新築等による増加 ▲10,783.7 ㎡ (前年同期▲5,149.8 ㎡)