

## 施設類型別個別施設計画（第1期）の進捗状況の概要

### 1. 時点修正について

本計画（令和元年8月公表）「Ⅱ 計画策定についての考え方」「4 その他」において、「本計画は常に見直しを行うものとし、逐次、変更がありうるものとします。（中略）なお、継続的な見直しとして、原則年1回（毎年7月頃を目途に）時点修正を行います。」としております。その際に各年4月1日現在を基準日として、目標達成状況についても数値の置き換えを行っています。

### 2. 令和3年4月2日～令和4年4月1日の間に異動のあった公共施設

#### ■ 廃止による削減

類型	個別施設	内容	延床面積 (㎡)
学校	木津小学校南校舎・便所棟	改築に伴う解体	1,599.0
その他教育施設	旧木津学校給食センター	除却	1,437.8
公営住宅	重衡団地2棟	空き家解体	69.4
期間中の削減実績			3,106.2

#### ■ 機能廃止による削減

類型	個別施設	内容	延床面積 (㎡)
消防施設	消防詰所（大里）	新詰所整備に伴う廃止	85.1
その他教育施設	旧木津学校給食センター	区分変更	△1,437.8
期間中の削減実績			△1,352.7

#### ■ 更新・対策対象外

類型	個別施設	内容	延床面積 (㎡)
期間中の削減実績			0.0

□転用等による増加

類型	個別施設	内容	延床面積 (㎡)
集会施設	木津人権センター	改修時、錯誤判明	0.9
期間中の増加実績			<b>0.9</b>

□新築等による増加

類型	個別施設	内容	延床面積 (㎡)
学校	城山台小学校第2体育館	新築	741.2
学校	城山台小学校渡り廊下	新築	53.5
幼児・児童施設	城山台児童クラブ3号館	新築	401.7
期間中の増加実績			<b>1,196.4</b>

3. 本計画の目標達成状況（令和4年4月1日現在）

	実績 ①	前年同月値 ②	時点進捗 (①-②)
削減率	3.0%	2.8%	0.2ポイント増
削減延床面積（累計）	7,163.2㎡	6,607.0㎡	<b>556.2㎡削減</b>

（対象延床面積：238,001.3㎡）

（説明）

\*実績欄は、木津川市公共施設等総合管理計画策定（平成29年3月）以降に異動（増減）のあった累計実績値。

\*前年同月値欄は、前年改訂時の公表値。

目標進捗状況の内訳

○ 廃止（除却等）済	10,087.0㎡	（前年同期	6,980.8㎡）
○ 機能廃止済	2,657.6㎡	（前年同期	4,010.3㎡）
○ 更新・対策対象外	8,236.6㎡	（前年同期	8,236.6㎡）
○ 転用等による増加	▲1,837.9㎡	（前年同期	▲1,837.0㎡）
○ 新築等による増加	▲11,980.1㎡	（前年同期	▲10,783.7㎡）