

平成22年度建設部建設課まちづくり事業推進室執行目標達成状況表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	達成 状況	達成済の結果及び未達成の場合はその理由と取組のプロセス
1	国道及び府道の新設又は改良事業の整備促進 国道及び府道の新設・改良に係る関係機関・地元住民等との連絡調整等により、事業計画に基づき遂行することを目指す。	【国関連】 ・都市計画道路「天神山線（仮称）」の早期事業化にかかる要望活動	◎	平成23年1月6日に「一般国道163号木津東バイパス」として新規事業採択の評価手続きを開始され、4月1日に新規事業化決定される。 延長：0.6Km 今年度事業費：5,000万円
		・国道24号歩道整備事業【山城地区(やすらぎ回廊交差点部周辺)・木津地区(木津交差点部周辺)】にかかる地権者用地交渉への国交省との協調	△	国交省と連携し、特に地元要望が強い、やすらぎ回廊交差点部周辺地権者への用地交渉を行っているが、なかなか協力を得られない。
		・国道163号相楽小前交差点改良事業の早期完成	◎	平成22年10月に交差点整備工事が完成し、22日に完成記念とし、横断歩道の渡り初め式を実施する。
		・木津雲村地区の木津川堤外堤防強化工事にかかる地元調整	△	平成21年12月地元説明後、当該工事にかかる予算が確保できず、平成22年度については凍結となる。
		【府関連】 ・都市計画道路「東中央線」今年度、事業認可取得に向けての地元交渉	○	地元説明会及び地元交渉等により、概ね地元への説明を尽くす。 平成23年3月29日付で東中央線にかかる事業の認可を受ける。
		・その他、地元要望に係る府道改修等にかかる連絡調整	○	地元要望等による府事業毎に地元説明会、また、地元調整により、ほぼ計画どおり事業が進んでいる。

※達成状況の欄は、目標以上に達成した場合は◎、目標どおり概ね達成した場合は○、目標が未達成の場合は△を記入すること。