

令和5年度執行目標（達成状況） 建設部

部局	課・室	番号	執行目標項目	執行目標の内容	達成状況	主な成果・課題・今後の方向性等	項目 (単位)	根拠計画等	R5年度 実績値	R5年度 目標値
建設部	指導検査課	1	適正な入札・契約の執行	従来から行っている入札の各段階におけるチェックを徹底しつつ、開札においては落札候補者を重点的に確認するなど、事務作業の集中と選択により、引き続き、常に緊張感をもって誤りのない事務執行を行う。加えて、日々、入札発注にかかわる職員が不正防止の認識を深めるよう「木津川市の発注業務に係る職員行動指針」の周知徹底を行い、公平・公正で透明性、競争性が確保された制度の構築に努め、本市入札契約業務に対する信頼確保を図る。 また、新規参入業者の入札制限について、今年中に案を作成し、入札業者選定会において協議・決定をいただく。入札資格審査申請書類の効率化・電子申請等の検討を行う。	概ね達成	3月までに101件（工事70件、コンサル5件、物品・役務26件）の入札を執行した。また、新設計労務単価について、国・府と同様に3月から適用し、速やかに市契約業務へ反映させた。 総合点付与の見直しや地域建設業経営強化融資制度の導入等を行った。				
建設部	建設課	1	年度内における適切な事業執行	令和5年度事業について、積極的に関係者との協議等を行い適切な年度内完了を目指す。 【①木津南北線安全対策事業】工事2件、業務1件 【②木津川台駅前線整備事業】工事2件、業務1件 【③農道橋補修事業】工事2件 【④農業用ため池維持管理事業】業務1件(点検調査95箇所) 【⑤木津山田川線道路改良事業】調査1件	一部未達成・成果小	【②、③、④、⑤】については、年度内に完了した。 【①木津南北線】道路拡幅工事が、能登半島地震の影響による資材の納入が遅れたため、年度内完了ができなかった（令和6年5月完成）。	年度内工事・業務委託等完了件数（件）		8	9
建設部	建設課	2	小川流域における浸水対策の推進	小川内水排除施設の令和6年度出水期までの稼働に向け、国、府と連携して事業を進める。 【小川内水排除対策】工事4件、業務1件、設備製作2件 【内垣外地区内水排除対策】工事1件、設備製作1件	一部未達成・成果小	【小川内水排除対策】工事1件、業務1件、設備製作1件が完了 ・施設整備工事2(線越)の工事の一部が未完了（令和6年4月発注、令和7年3月完了見込） ・施設整備工事3が未発注（令和6年7月発注、令和7年3月完了見込） ・内水排除設備(ポンプ)製作(線越)の設備の一部が未設置（令和7年3月設置見込） 【内垣外地区内水排除対策】工事1件、設備製作1件が完了	年度内工事・業務等完了件数（件）		5	7
建設部	まちづくり事業推進室	1	城陽井手木津川バイパスの整備促進	国が事業主体で整備を進める一般国道24号城陽井手木津川バイパスの早期効果発現のため、プロジェクトチームによる協働体制の構築、事業進捗にあたっての連携の充実を図る。 第2次木津川市都市計画マスタープランに位置付けている、国道163号との結節点における官民連携による「にぎわい拠点整備」の具体化のため、地元事業者を中心とした機運醸成に向けたプラットフォームの立ち上げ、また、不動川公園の広域的防災拠点整備に向けての基本構想（案）の策定を進める。	概ね達成	昨年度発注のにぎわい拠点整備検討業務については、追加業務が生じたことにより今年度に繰越し、9月に基本構想を策定、公表した。またプロジェクトチーム会議は1回の開催に留まったが、前述のにぎわい拠点整備検討業務の進捗に合わせ、別途「にぎわい拠点整備ワーキンググループ会議」を2回実施した。今後はバイパス事業の進捗を見据え、にぎわい拠点整備の更なる具体化検討及び年度末に発注した不動川公園広域的防災拠点整備検討業務を遂行する。	業務件数（件）		2	2
建設部	まちづくり事業推進室	2	国道及び府道等の新設改良事業の整備促進	国及び京都府が実施する道路の新設・改良にかかる関係機関や地元住民等との連絡調整により事業進捗を図り、早期完成を目指し事業に取り組む。 ・国関連：国道24号電線共同溝整備事業 ・府関連：府道天理加茂木津線道路改良事業(大野バイパス、鹿背山浜地区歩道整備)、国道163号道路整備事業(銭司～木屋)、山手幹線整備事業(精華町植田～吐師) ・木津川市内道路(府道・市道)の再編	概ね達成	国関連事業である「国道24号電線共同溝整備事業」については、完了した。 府関連事業である「府道天理加茂木津線道路改良事業(大野バイパス、鹿背山浜地区歩道整備)」、「国道163号道路整備事業(銭司～木屋)」、「山手幹線整備事業(精華町植田～吐師工区)」、「木津川市内道路(府道・市道)の再編」については、早期完成を目指し、引き続き関係機関に要望していく。				
建設部	施設整備課	1	市営住宅使用料等の収納率向上	・積極的な定期的督促状の送付 ・電話、訪問等による納付促進 ・連帯保証人に対する連帯債務通知等の送付 ・口座振替の推進	概ね達成	毎月の定期的な督促、随時の通知及び電話や訪問等による納付促進を行ったが、物価高騰の影響などにより使用料の支払いが困難な世帯もあり、目標を達成することができなかった。 今後においても「受益者負担の原則」、「入居者の公平性」に鑑み、収納率の向上に努める。	市営住宅使用料現年度収納率（%）		97.5	99.0
建設部	施設整備課	2	木津川市営住宅清水団地建替え事業の推進	第2次木津川市営住宅ストック総合活用（長寿命化）計画に「建て替え」と位置付けられている清水団地の建替え工事を、今年度より実施する。 今年度は、1棟2戸の建替え工事を行う。また、当該建替え後の住宅に移転いただく方を、片側空家住棟入居者から2世帯決定し、令和6年度の建替え工事（2棟4戸予定）に繋げることとする。	概ね達成	令和5年度実施の建替工事（1棟2戸）を予定通り完成した。また、当該住宅の入居予定者（2世帯）には、説明及び入居先住戸の決定を行った。 令和7年度の移転対象者への意向調査については、令和6年度の建替工事の予算措置の結果を踏まえ、令和6年度の早い時期に実施するものとする。				
建設部	管理課	1	橋梁長寿命化計画に伴う修繕の推進	橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁健全度判定Ⅲ・Ⅳ判定の橋梁18橋の内、4橋（姫子橋、1032号線1号橋、2-8号線3号橋、大谷2号橋）の補修工事、2橋（志天北・南橋）の架替工事を施工する。	一部未達成・成果小	令和4年度から繰り越した橋梁補修工事（姫子橋）は完了したが、他3橋梁補修工事については、姫子橋補修工事を優先したため順延とした。2橋梁補修工事（1032号線1号橋及び2-8号線3号橋）は令和6年度（令和7年3月完了見込）に、1橋梁補修工事（大谷2号橋）は令和7年度に順延とした。志天北・南橋架替工事は着工したが、令和6年度（令和6年7月未完了見込）に繰り越した。	橋梁長寿命化達成率（%）	橋梁長寿命化修繕計画、横断歩道橋長寿命化修繕計画、トンネル長寿命化修繕計画	55.6	77.8
建設部	管理課	2	公園施設長寿命化計画に基づく対策工事の推進	市内の公園施設について、誰もが安全に安心して利用できるよう、適切な施設点検、維持補修等の予防保全的管理の下で、公園施設長寿命化計画に基づいた既存ストックの長寿命化対策として、木津川台公園及び兜谷公園の園路舗装工事を実施する。	概ね達成	当初の予定どおり年内での工事公告・契約締結を実施するとともに、年度内に工事を完了し、当初の執行目標を概ね達成した。	工事件数（件）	木津川市公園施設長寿命化計画	2	2
建設部	管理課	3	山城町地籍調査の実施	一般国道24号城陽井手木津川バイパス整備事業における道路用地の用地調整及び用地買収の円滑化を図るため、道路事業の影響が想定される範囲で引き続き地籍調査を実施する。 令和5年度は、平尾・神童子地区の後期工程及び椿井・上粕地区の前期工程に取り組む。	概ね達成	本年度に予定していた平尾・神童子地区（後期工程）及び椿井・上粕地区（前期工程）の調査を完了した。 今後、椿井・上粕地区（後期工程）を実施する。	地籍調査完了率（%）	地籍調査実施計画	59.8	59.8

■令和5年度執行目標（達成状況） 建設部

部局	課・室	番号	執行目標項目	執行目標の内容	達成状況	主な成果・課題・今後の方向性等	項目 (単位)	根拠計画等	R5年度 実績値	R5年度 目標値
建設部	都市計画課	1	学研木津東地区 のまちづくり支 援	令和4年度に選定された業務代行予定者を中心として地権者による土地区画整理組合設立・事業認可を早期に実現できるよう、技術的援助等を行う。	概ね達成	早期の組合設立・事業認可に向けて、市として準備組合・業務代行予定者を支援しつつ、関係機関とも協議を進めている。一部未完了の理由としては、事業進捗精査により準備組合総会の日程が延期（夏頃開催予定）。				