

平成24年度教育部学校教育課教育施設整備室執行目標達成状況表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	達成 状況	達成済の結果及び未達成の場合はその理由と取組のプロセス
1	<p>(仮称) 城山台小学校建設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成24年10月着工 ・平成26年4月開校 	<ul style="list-style-type: none"> ・設計業務の8月末完了 ・5月末を目途に木津小学校と協議のうえ教室のレイアウト、備え付け備品を調整し、設計に反映 ・エコスクール事業として実施計画を策定 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・8月末完了 ・5月末完了し、UR都市機構により9月7日、工事請負契約締結 ・11月2日 現場事務所を建築し、工事開始 ・平成25年3月 エコスクール事業計画提出済
2	<p>木津中学校改築</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成24年10月着工 ・平成26年4月供用開始 ・地元自治会、PTAとの協議調整 ・ナイター設備について検証し地元調整 	<ul style="list-style-type: none"> ・設計業務の8月末完了 ・5月末を目途に木津中学校と協議のうえ教室のレイアウト、備え付け備品を調整し、設計に反映 ・工事の安全性の確保と通学の安全性を確保 ・木津グラウンド、木津川台グラウンドの使用と送迎バスの確保(必要経費の予算措置が必要) 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・8月末完了 ・5月末完了し、UR都市機構により10月9日、工事請負契約締結 ・11月2日 地元説明会開催済 ・11月8日 相楽小学校通学区域(木津中学校前を通る区域)全戸に、工事お知らせ文書配布済 ・1月9日より木津グラウンド、木津川台グラウンドの使用開始

3	恭仁小学校耐震診断	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震診断と補強計画の年度内策定 ・Iw 値の判定及び、改修工法について文化庁と協議調整 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震診断及び補強計画策定業務を平成24年6月6日契約 ・平成25年3月25日 耐震診断と補強計画について判定委員会（一般社団法人 日本建築構造技術者協会）の判定書が提出され業務完了 ・平成24年11月20日、文化財保護室職員が文化庁で担当調査官と協議し、今後、現状変更届を提出し校舎内の発掘調査を実施して、遺構面に補強工事深度が影響しないなら工事可能と判断された。 ⇒平成25年当初予算に発掘予算を計上し、8月発掘予定
4	梅美台小学校増築（16教室） <ul style="list-style-type: none"> ・平成25年2月末契約。 ・平成26年4月供用開始。 	<ul style="list-style-type: none"> ・増築工事の設計を11月末に完了 ・平成24年度 国庫負担金事業として申請 ・仮設校舎の建設（リース期間：平成25年4月～平成26年3月） 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・平成24年12月17日 入札告示 ・平成25年2月15日 工事請負契約仮契約締結 （工期：議決日から平成26年3月10日まで） ・平成25年3月26日 議会議決により、本契約となる。 ・平成24年9月14日 国庫負担金交付決定 ・平成25年3月25日 引き渡し検査実施 備品搬入済
5	（仮称）城山台小学校用地購入	<ul style="list-style-type: none"> ・URとの協議により夏までに土地売買契約を締結 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・平成24年8月31日 土地譲渡契約議案可決により、9月3日 独立行政法人都市機構西日本支社と 23,591.10㎡の学校用地の一部を、990,826,200円で購入する、（仮称）木津川市地立城山台小学校用地譲渡契約を締結する。

6	教育施設の整備 <ul style="list-style-type: none"> ・ 棚倉小学校の改築工事の早期着工 ・ 上狛小学校北校舎の解体に伴う南校舎の改修工事の早期着工 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設計業務の早期発注 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成25年度当初予算に計上し、4月発注予定 ・ 木津小学校・上狛小学校下水道接続工事設計業務において、上狛小学校の南校舎の改修工事の設計業務を含めて発注し、平成25年3月29日完了したため、1年前倒しの平成25年度当初予算に計上し、5月発注予定
7	教育施設の維持管理 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小中学校施設（電気・受水槽・浄化槽・遊具・プール濾過機・消防設備・リフト・エレベーター・未来ネット機器・ウイルス対策ソフト保守・防犯通報装置）の点検の実施と薬品管理の徹底。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設の適正管理 ・ 薬品の適正管理 	○	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全ての業務を発注し完了した。 ・ 平成24年5月21日に、各小中学校長に「学校における毒物及び劇物等の適正な管理について（通知）」を発出し、管理徹底を図り不要薬品等の報告書提出を求め、処理費把握を行った。 ・ 不要薬品の処分費を平成25年度当初予算で計上し、6月処分予定

※達成状況の欄は、目標以上に達成した場合は◎、目標どおり概ね達成した場合は○、目標が未達成の場合は△を記入すること。