

平成24年度生活環境部まち美化推進課クリーンセンター建設推進室執行目標達成状況表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	達成 状況	達成済の結果及び未達成の場合はその理由と取組のプロセス
1	<p><b>新クリーンセンターの建設に向けた諸準備</b></p> <p>清掃センター建設審議会の審議経過及び昨年度に実施した取組みの成果を活かして、新クリーンセンターの建設に向けて諸準備を進める。</p> <p>なお、地元住民はもとより、市民の理解と協力を確保するための取組を進める。</p> <p>また、「清掃センター建設プロジェクトチーム」等の適宜開催により庁内連携を図り、施設整備に係る諸手続きを円滑に進めていくほか、特に当該地区における施策課題について、関係部署が情報共有し協力連携して地元の行政需要を的確に把握し、所要の対策を講じる。</p>	①先進地視察	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成24年11月29日 大阪市東淀工場視察、参加者6名</li> <li>平成24年12月3日 京都市北部クリーンセンター視察、参加者8名</li> </ul>
		②生活環境影響調査（現地調査）の完了	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>現地調査（春季、夏季）</li> <li>クリーンセンター建設に伴う周辺環境への影響について予測・評価</li> <li>調査結果の縦覧 平成24年11月28日告示 平成24年11月28日から12月27日縦覧、縦覧者1名 平成24年12月28日から平成25年1月10日意見書、提出5件</li> <li>市民説明会 平成25年1月27日開催、参加者29名</li> <li>生活環境影響調査結果概要パンフレット作成、4月号広報に折込み</li> </ul>
		③施設基本設計及び敷地造成計画の策定等	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設基本設計 メーカーヒアリングの実施（参考技術提案書の整理） 発注仕様書案の作成など</li> <li>敷地造成設計 敷地造成及び関連工事の実施設計など</li> <li>廃棄物・汚染土壌対策計画 事業計画地内の埋設廃棄物の調査・分析及び対策計画の作成など</li> </ul>

※達成状況の欄は、目標以上に達成した場合は◎、目標どおり概ね達成した場合は○、目標が未達成の場合は△を記入すること。