

平成23年度生活環境部まち美化推進課清掃センター推進室執行目標中期進捗表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	進捗 状況	達成済の結果	年度内の達成に向けた計画
1	<p><b>新クリーンセンターの建設に向けた諸準備</b></p> <p>清掃センター建設審議会の審議経過及び昨年度に実施した取組みの成果を活かして、新クリーンセンターの建設に向けて諸準備を進める。</p> <p>なお、地元住民はもとより、市民の理解と協力を確保するための取組みを進める。</p> <p>また、「清掃センター建設プロジェクトチーム」等の適宜開催により庁内連携を図り、施設整備に係る諸手続きを円滑に進めていくほか、特に当該地区における施策課題について、関係部署が情報共有し協力連携して地元の行政需要を的確に把握し、所要の対策を講じる。</p>	①先進地視察	○	先進地視察 参加者 13名 10/27 大阪市東淀工場	先進地視察 2月開催予定
		②生活環境影響調査（現地調査）に着手	○	生活環境影響調査 9/1～ ・気象観測調査(年間) ・大気質調査(秋季分) ・動植物調査(秋季分)	生活環境影響調査 ・継続調査 ・騒音・振動調査(11月) ・水質・底質調査(11月～2月) ・土壌調査(12月) ・景観調査(1月) ・その他
		③土質調査の実施	○	土質調査 10/24～ ・土壌 試料採取(7箇所) ・地質 サンプルング等着手 (15箇所予定)	土質調査 ・土壌 総合解析 ・地質 土質試験、総合解析 ・その他

※進捗状況の欄は、既に達成済の場合は◎、年度内に達成する見込の場合は○、年度内に達成できない場合は△を記入すること。