

平成24年度建設部建設課まちづくり事業推進室執行目標達成状況表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	達成 状況	達成済の結果及び未達成の場合はその理由と取組のプロセス
1	国道及び府道の新設又は改良事業の整備促進 国道及び府道の新設・改良に係る関係機関・地元住民等との連絡調整等により、事業計画に基づき遂行することを目指す。	【国関連】 ・国土交通省施行「国道163号木津東バイパス（都市計画道路：天神山線）」の早期完成を目指し、国土交通省と連携をとり、今年度は周辺アクセス道路及び用水路等の復旧について地元との設計協議を進める。また、用地測量の実施にあたり、地権者を対象に境界立会説明会を実施し用地立会の協力を得る。	○	国交省と連携し、昨年9月に「今後のスケジュール等について」地元説明会10月には「女子谷池、道路排水調整池活用及び用水路復旧等について」木津土地改良区役員を対象に説明会を実施した。また、戸別訪問依頼により事業地での地質調査及び幅杭設置(反対者1)について了解を得て実施する。 また、地権者等を対象に用地境界の立会については一部の反対者があり、平成24年度には実施ができなかったが、個別説明により4月には全地権者からの協力を得られ5月上旬に用地境界の立会を実施する。
		・国道24号歩道整備事業について国土交通省と協調し、関係地権者への用地交渉を重ね協力を得る。	△	平成24年度中に次の各地区で用地交渉が成立した。 ・山城町椿井地区：2地権者 ・木津町池田地区：2地権者 未だ、両地区での協力を得られない関係地権者へは国交省と協調し、交渉を重ねている。(非協力者：椿井地区5件、木津地区12件)

		<p>【府関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・京都府施行「都市計画道路：東中央線」の早期完成を目指し京都府と連携をとり今年度予定している用地測量の実施にあたり、地元関係地権者等への戸別訪問を重ね用地立会への協力を得る。また「国・府関連道路事業等整備支援 PT」の支援協力を得て、引き続き事業実施の促進を図っていく。 	○	<p>京都府と連携し、昨年7月に「道路詳細計画及び今後のスケジュール等について」の地元（鹿背山、山城地区）説明会を実施した。</p> <p>12月から市PTメンバー（9班体制）の協力で地権者等への戸別訪問による、事業用地の地質調査、幅杭設置、用地境界立会等の協力依頼を開始する。結果、大半以上の地権者から協力を得られ、年度内で概ね予定どおりの調査が実施された。</p> <p>また、各調査に拒否地権者の扱いについては「土地収用法」に基づき実施可能範囲の調査を実施した。（立会拒否者 5世帯）</p>
		<p>【国・府共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地元要望に係る関係機関等との連絡調整。 	○	<p>地元要望事項による国・府事業毎に地元役員協議等を実施し、事業が進んでいる。</p>

※達成状況の欄は、目標以上に達成した場合は◎、目標どおり概ね達成した場合は○、目標が未達成の場合は△を記入すること。