

木津川市 PFOS・PFOA 水質検査結果

※暫定目標値：50ng/L以下

(単位：ng/L)

採水日		宮ノ裏浄水場 (浄水)	船屋浄水場 (浄水)	観音寺浄水場 (浄水)	河原浄水場 (浄水)	山城浄水場 (浄水)
令和2年度	R2.10.14	17	26	16	14	10
令和3年度	R3.10.14~18	24	26	16	16	10
令和4年度	R4.10.13~14	15	30	11	19	9
令和5年度	R5.10.16~18	24	27	15	15	9
令和6年度	R6.10.9	20	26	13	14	9
令和7年度	R7.4.10	15	29	12	18	8
	R7.7.17	13	61	14	13	5
	R7.10.9	16	5 未満 (※定量下限値未満)	13	11	7
	R8.1.8	18	5 未満 (※定量下限値未満)	14	12	8

船屋浄水場関連 PFOS・PFOA 臨時検査

※暫定目標値：50ng/L以下

(単位：ng/L)

採水日	船屋浄水場			山ノ上配水池	小谷下消防車庫	備 考
	第1号取水	第2号取水	浄水	給水元	末端給水栓	
令和7年7月30日	70	19	49	44	39	
令和7年7月31日	-	-	-	36	41	
令和7年8月1日	-	-	22	34	36	
令和7年8月4日	-	-	24	33	31	
令和7年8月5日	-	-	22	26	28	
令和7年8月6日	-	-	22	23	23	
令和7年8月7日	-	-	22	22	21	
令和7年8月8日	-	-	24	23	21	
令和7年8月13日	-	-	26	25	22	
令和7年8月20日	-	-	30	27	26	
令和7年8月27日	-	-	26	25	24	
令和7年9月3日	-	-	41	35	43	
令和7年10月1日	-	-	5 未満 (※定量下限値未満)	17	18	活性炭による浄水処理の強化 (仮設活性炭ろ過機の導入)
令和7年11月4日	-	-	5 未満 (※定量下限値未満)	5 未満 (※定量下限値未満)	5 未満 (※定量下限値未満)	活性炭による浄水処理の強化 (仮設活性炭ろ過機の導入)
令和7年12月1日	-	-	5 未満 (※定量下限値未満)	5 未満 (※定量下限値未満)	5 未満 (※定量下限値未満)	活性炭による浄水処理の強化 (仮設活性炭ろ過機の導入)
令和8年1月8日	-	-	5 未満 (※定量下限値未満)	5 未満 (※定量下限値未満)	5 未満 (※定量下限値未満)	活性炭による浄水処理の強化 (仮設活性炭ろ過機の導入)

※定量下限値未満・・・定量できるほどの量ではないということ