別記様式第３号（第７条関係）

# 平成 22 年度建設部木津駅前整備事務所執行目標達成状況表

| 番号 | 執行目標項目及びその内容 | 目標とする指標<br>（具体的な数値・内容） | 達成状況 | 達成済の結果及び未達成の場合はその理由と取組のプロセス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **木津駅前土地区画整理事業地内木津駅前広場整備工事他** | 主な工事については、年度内での完成を目指す。 | ○ | 工事箇所に隣接する所有者の再建や電柱移設等の時期が遅延したことにより、着工時期が遅れ、一部繰り越した工事はあったが、概ね完了した。<br>なお、繰り越した工事については、６月末までに全て完了する。 |
| 2 | **木津駅前区画整理事業完了（平成 23 年度）に向けた準備** | 換地処分に係る課題等の整理 | ○ | 課題等を整理したうえ、法務局他の関係機関とも協議を行っており、順次進めている。 |

※達成状況の欄は、目標以上に達成した場合は◎、目標どおり概ね達成した場合は○、目標が未達成の場合は△を記入すること。