

平成24年度教育部学校教育課教育施設整備室執行目標設定表

番号	執行目標項目及びその内容	目標とする指標 (具体的な数値・内容)	目標を進行させる計画 (スケジュール)	総合計画（基本計画）、施政方針や行革行動計画の位置づけ
1	<p>(仮称) 城山台小学校建設</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成24年10月着工 平成26年4月開校 	<ul style="list-style-type: none"> 設計業務の8月末完了 5月末を目途に木津小学校と協議のうえ教室のレイアウト、備え付け備品を調整し、設計に反映 エコスクール事業として実施計画を策定 	<ul style="list-style-type: none"> 5月末設計図面完了 ⇒ URに引き渡し 8月中旬積算完了 ⇒ URに引き渡し 8月末建築確認完了 ⇒ URに引き渡し 8月末実施計画策定完了 	<p>○総合計画（基本計画）</p> <p>4(2)①教育施設の整備</p> <p>○施政方針</p> <p>4-4-6 小学校の新設工事（木津中央地区）</p>
2	<p>木津中学校改築</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成24年10月着工 平成26年4月供用開始 地元自治会、PTAとの協議調整 ナイター設備について検証し地元調整 	<ul style="list-style-type: none"> 設計業務の8月末完了 5月末を目途に木津中学校と協議のうえ教室のレイアウト、備え付け備品を調整し、設計に反映 工事の安全性の確保と通学の安全性を確保 木津グラウンド、木津川台グラウンドの使用と送迎バスの確保（必要経費の予算措置が必要） 	<ul style="list-style-type: none"> 5月末設計図面完了 ⇒ URに引き渡し 8月中旬積算完了 ⇒ URに引き渡し 8月末建築確認完了 ⇒ URに引き渡し 相楽小学校と協議中 地域長と協議中 社会教育課と協議中 6月補正計上予定（学校教育課） 	<p>○総合計画（基本計画）</p> <p>4(2)①教育施設の整備</p> <p>○施政方針</p> <p>4-4-7 木津中学校の全面改築</p>

3	恭仁小学校耐震診断	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震診断と補強計画の年度内策定 ・Iw 値の判定及び、改修工法について文化庁と協議調整 	<ul style="list-style-type: none"> ・5月 入札 ・10月中にIw値の判定 ・11月より工法について文化庁協議 ・12月末補強計画を判定委員会に提出 	<ul style="list-style-type: none"> ○総合計画（基本計画） 4(2)①教育施設の整備 ○施政方針 4-4-5 保育所、学校の耐震化
4	梅美台小学校増築（16教室） <ul style="list-style-type: none"> ・平成25年2月末契約。 ・平成26年4月供用開始。 	<ul style="list-style-type: none"> ・増築工事の設計を11月末に完了 ・平成24年度国庫負担金事業として申請 ・仮設校舎の建設（リース期間：平成25年4月～平成26年3月） 	<ul style="list-style-type: none"> ・5月 入札 同左 	<ul style="list-style-type: none"> ○総合計画（基本計画） 4(2)①教育施設の整備
5	（仮称）城山台小学校用地購入	<ul style="list-style-type: none"> ・URとの協議により夏までに土地売買契約を締結 	<ul style="list-style-type: none"> 同左 	<ul style="list-style-type: none"> ○総合計画（基本計画） 4(2)①教育施設の整備

6	<p>教育施設の整備</p> <p>(棚倉小学校の改築工事の早期着工)</p> <p>(上狛小学校北校舎の解体に伴う南校舎の改修工事の早期着工)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設計業務の早期発注 	<ul style="list-style-type: none"> ・24年度計画工事・委託の早期発注により進める 	<p>○総合計画（基本計画）</p> <p>4(2)①教育施設の整備</p>
7	<p>教育施設の維持管理</p> <p>・小中学校施設（電気・受水槽・浄化槽・遊具・プール濾過機・消防設備・リフト・エレベーター・未来ネット機器・ウイルス対策ソフト保守・防犯通報装置）の点検の実施と薬品管理の徹底。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の適正管理 ・薬品の適正管理 	<ul style="list-style-type: none"> ・5月中の発注及び、長期継続契約による事務の簡素化、経費節減を図る ・7月中に不要薬品の処理費の積算 	<p>○総合計画（基本計画）</p> <p>4(2)①教育施設の整備</p>